

ОФИЦИАЛЬНО

Доклад о подготовке образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к новому 2013–2014 учебному году

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информирует о подготовке образовательных учреждений к началу 2013–2014 учебного года.

В ведении муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 01.08.2013 находится 19 (девятнадцать) образовательных учреждений.

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений города Нарьян-Мара к новому 2013–2014 учебному году управление образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» руководствуется типовым перечнем мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Данный документ приведен в совместном письме «О ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ» Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 марта 2008 г. №АФ-102/09/43-828-19/01/2050-8-23.

В целях организации плановой подготовки и приёма образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к новому 2013–2014 учебному году в управлении образовании, молодежной политики и спорта изданы приказы:

— Приказ №33 от 08.02.2013 «О подготовке образовательных учреждений г. Нарьян-Мара к 2013–2014 учебному году». На основании данного приказа в каждом образовательном учреждении разработан план мероприятий подготовки образовательного учреждения к новому 2013–2014 учебному году.

— Приказ №215 от 21.06.2013 «О подготовке объектов образования к работе в осенне-зимний период 2013–2014 г.» На основании данного приказа в учреждениях образования выполняется подготовка систем жизнеобеспечения для обеспечения функционирования образовательных учреждений в 2012–2013 учебному году.

При подготовке объектов образования к новому 2013–2014 учебному году особое внимание будет обращено на состояние спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивных сооружений и малых архитектурных форм.

— Приказ №214 от 21.06.2013 «Об обеспечении содержания и безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного оборудования, спортивного инвентаря, малых архитектурных форм расположенных на территории образовательных учреждений».

— Распоряжение «О создании специальной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2013–2014 учебному году».

В рамках подготовки к началу 2013–2014 учебного года, проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, и в целях предотвращения противоправных действий, в том числе совершения террористических актов в образовательных учреждениях, а также прилегающих к ним территорий, на 24–26 июля проведена работа межведомственной комиссии с участием сотрудников УМВД по Ненецкому автономному округу, отдела в Ненецком автономном округе РУ ФСБ по Архангельской области и управления образования, молодежной политики и спорта. По результатам проверки объектов образования на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости на каждый объект образования составлен Акт, замечаний по состоянию объектов образования не выявлено.

На подготовку образовательных учреждений муниципального образования к новому 2013–2014 учебному году из бюджета Ненецкого автономного округа выделено **84632,43 руб.** в том числе:

55443300 руб. выделено на основании решения №578 Р от 24.06.2013 «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Город Нарьян-Мар» на 2013 год»;

29189135,44 руб. в соответствии с ЗАКОНОМ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ» №7 ОЗ от 18.03.2013 статья 23.

Ремонтные работы проведены в 16 образовательных учреждениях (организациях):

- в школах №№ 1, 2, 3, 4, 5.
- в детских садах: №№ 48, 55, 1, 62, Семицветик, 3, 7, 50.
- в организациях дополнительного образования: спортивная школа «Старт», Дом детского творчества.

Основные направления работ:

- мероприятия по ремонту зданий, обустройству территории;
- мероприятия по антикриминальной и антитеррористической безопасности;
- мероприятия по пожарной безопасности.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, ОБУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ:



Наибольший объем ремонтных работ был запланирован в школе №1. На ремонт школы выделено **16256233,42 руб.** в том числе:

- на замену 150 окон (поставщик Новосибирская фабрика окон, произведена поставка окон, установка не выполнена);
- на замену дверей;
- ремонт полов в кабинетах;
- ремонт помещений цокольного этажа;
- разработка ПСД на ремонт помещений столовой и актового зала.

В школе №2 выполнены работы в полном объеме, общая сумма денежных средств составила **7793686,27 руб.:**

- косметический ремонт помещений школы, замена дверей;
- установка запорной арматуры на перемычках системы отопления;
- установлены дополнительные видеокamеры к системе видеонаблюдения.

В структурном подразделении МБОУ СОШ №2 — детском саду на ул. Северная, 1 проведены работы (в целом на сумму **6872946,03 руб.:**

- по утеплению здания;
- утепление полов в младшей группе, утепление фасадов с устройством фасадного покрытия);
- устройство системы канализации в медицинском кабинете;
- проведение капитального ремонта забора;
- ремонт прогулочных площадок 700 м. кв.

В школе №3 запланировано выполнить работ на сумму около **3116433,47 руб.:**

- по капитальному ремонту помещений и спортивного зала;
- ремонт учебных кабинетов;
- замена дверных блоков 2 этажа;
- ремонт напольного покрытия столовой;



— монтаж системы видеонаблюдения.

В школе №4 выполнены работы на сумму — около **4256223,67 руб.:**

- ремонт системы вентиляции;
- косметический ремонт коридоров, актового зала, конференц-зала;
- переоборудование раздевалки для начальной школы;
- ремонт козырька над входом в старшую школу;
- установка системы контроля управления доступом;
- установка дополнительных камер на систему видеонаблюдения.

В школе №5 — запланированы работы на сумму **4067206,97 руб.**, из них выполнены:

- ремонт гаража;
- ремонт спортивного зала;
- ремонт ограждения территории структурного подразделения — детского сада;
- монтаж системы видеонаблюдения;
- ремонту системы освещения;
- продолжают мероприятия по организации разработки проектно-сметной документации на реконструкцию кровли здания школы.

Дошкольные образовательные организации

Завершен большой объем работ в детском саду №48 «Сказка» (всего на сумму **12041324,8 руб.:**

- капитальный ремонт здания ремонт полов, переборка полов в административных помещениях третьего и первого этажа, замена линолеума в коридорах первого второго третьего этажа;
- замена межкомнатных дверей в количестве 35 штук и замена двух металлических уличных дверей, замена перил;
- замена системы отопления в помещении изостудии;
- ремонт территории (крыльцо, цоколь, отмостки, проезды, заборы детских площадок).

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 3

Договоры на выполнение работ подписаны, работы выполняются с нарушением графика (планируемая дата окончания ремонтных работ 13 сентября, открытие ДООУ запланировано на 17 сентября).

В детском саду №55 «Радуга» выполнены работы по ремонту тротуаров, крылец, покрытия спортивной площадки и устройства восьми единиц тентовых навесов, всего на ремонт выделено 3237991,86 рубля.

В детском саду №1 выполнены ремонтные работы на сумму 5436357,00 руб.:

- выполнен ремонт помещения бассейна;
- выполнен ремонт проездов и тротуаров.

В детском саду №62 запланированы средства на ремонт в сумме 5934087,61 руб.:

- выполнены проектные работы на капитальный ремонт инженерных систем ХВС, ГВС и отопления и выполняется ремонт систем ГВС, ХВС и отопления с косметическим ремонтом, (договор подписан, окончание работ 17 сентября, на 23 сентября запланирован прием детей);
- выполнено устройство тротуаров к детским площадкам по ул. Заводская, 9.

В детском саду «Семицветик» выделены средства в сумме 7212949,00 руб.:

- выполнены работы по смене покрытия игровых площадок;
- по установке теплых полов в помещении спортивного зала с установкой травмобезопасного покрытия;
- закончен косметический ремонт помещений;
- проводятся мероприятия по установке системы видеонаблюдения, срок до 25.10.2013.

В детском саду №3 выделено средств в сумме 3013837,99 руб., завершены ремонтные работы:

- ремонт проездов и тротуаров;
- замена окон в количестве 16 штук.

В ДЮСШ «СТАРТ» выполнены работы:

- устройство систем видеонаблюдения на четырех объектах;
- ремонт кровли здания по ул. Меньшикова;
- ремонт забора по территории здания по ул. Меньшикова;
- ремонт полов в спортивном зале;
- ремонт помещений в здании по ул. Меньшикова.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Планом мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2013–2014 учебному году в 18 образовательных организациях предусмотрены мероприятия по антикриминальной и антитеррористической безопасности (установка систем видеонаблюдения на 15 объектах) на общую сумму 9227475,00 рублей, в разрезе:

- 4 школы: №№ 2,3,4,5, на общую сумму 1465733 руб.
- 8 детских садов: «Семицветик», №№ 50, 1, 62, 3, 55 «Радуга», 7 «Аннушка», 48 «Сказка», на общую сумму 5860157,00 руб.
- 4 организации дополнительного образования: спортивная школа «Старт», Дом детского творчества, Детская школа искусств, Межшкольный комбинат, на общую сумму 1901585,00 руб.

На 13.09.2013 системами видеонаблюдения оборудовано 14 объектов образования:

- школ — 5 ед.; (1, 2, 3, 4, 5);
- детских садов — 6 ед. (№№ 48, 7, 1, 62, 3, 50);
- объектов дополнительного образования — 3 ед. (ДЮСШ «Старт», ДДТ, Межшкольный учебный комбинат).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 19 образовательных организациях предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности (установка оборудования по передаче сигналов срабатывания пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ГУ «1 пожарная часть ФПС по НАО») на сумму 1400000,00 рублей, в разрезе:

- установлена в школах (5 организаций) №№ 1, 2, 3, 4, 5;
- продолжается работа по пуско-наладке в детских садах (9 организаций): «Семицветик», №№ 50, 1, 62, 3, 6, 55 «Радуга», 7 «Аннушка», 48 «Сказка»;
- установлена в организациях дополнительного образования: спортивная школа «Старт», Межшкольном учебном комбинате.

Продолжается работа по пуско-наладке в Доме детского творчества, Детской школе искусств.

Установка оборудования по передаче сигналов срабатывания пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ГУ «1 пожарная часть ФПС по НАО» выполнена в 37 зданиях системы образования, в октябре запланирована установка оборудования на двух объектах детского сада №50.

Сегодня работы ведутся на одном объекте образования:

1. В школе: №1 (на осенних каникулах запланированы работы по замене окон).
2. В детском саде: №62 (одном из зданий).

На 19.09.2013 освоено 19753,6 тыс. руб.



Технический надзор и контроль за ходом ремонтных работ выполняют инженеры муниципального казенного учреждения «Управления городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

Об итогах модернизации школ города Нарьян-Мара при подготовке к началу нового 2013–2014 учебного года

Сумма субсидии из федерального бюджета на модернизацию муниципальной системы общего образования на 2013 год составила 6931,0 тыс. руб. и запланирована на приобретение:

- учебно-лабораторного оборудования на сумму 1800 тыс. руб.;
- учебно-производственное оборудование на сумму 420,0 тыс. руб.;
- компьютерное оборудование на сумму 1100,0 тыс. руб.;
- оборудование для школьных столовых на сумму 621,0 тыс. руб.;
- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся на сумму 2400,0 тыс. руб.;
- повышение квалификации, профессиональная перепод-

готовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей на сумму 500,0 тыс. руб.

Школы №№ 1, 2, 3, 4, 5 укомплектованы оборудованием для преподавания ОБЖ, в каждую школу приобретен тир и лабораторное оборудование, всего на комплектование материальной базы школ учебно-лабораторным оборудованием выделено 1800 тыс. руб.

Для учащихся школы № 5 приобретено учебно-производственное оборудование на сумму 420 тыс. руб.

Для школ №№ 1, 3, 5 выделено 1100 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. (оборудование закуплено).

В школах №№ 1, 5 произведена замена оборудования пищеблоков на сумму 621,0 тыс. руб.

Для школы № 2 выделены денежные средства на приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся на сумму 2400,0 тыс. руб. (автобус находится в школе).